INF / 18-2784 Stgo. 22 de Febrero de 2018

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 67895

Cliente	:	**Pramaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig.
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Gabinete de Extracción
Marca	:	Esco
Modelo	:	EFH-5A8
Serie	:	2013-79812
Técnico	:	Pablo Núñez
Fecha Visita	:	19 de Febrero de 2018

Servicio:

- ❖ Mantención Preventiva

Actividades iniciales:

- ✓ Inspección de lugar donde el equipo está instalado
- ✓ Inspección de ventilación adecuado en sala de equipo
- ✓ Inspección de lugar con iluminación adecuada
- ✓ Inspección visual general de espacio y ambiente
- ✓ Inspección estructural del equipo
- ✓ Inspección de controles y comandos
- ✓ Inspección de partes, piezas y accesorios

Verificación primaria de funcionamiento:

- ✓ Verificación de funcionamiento de moto(es)
- ✓ Verificación de funcionamiento de iluminación interna
- ✓ Verificación de funcionamiento correcto de comandos
- ✓ Verificación de panel de control operativo
- ✓ Verificación de sensor de flujo
- ✓ Verificación de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Verificación de contacto y terminales eléctricos
- ✓ Verificación de sistema de seguridad eléctrica
- ✓ Verificación de estado de lámparas, luz blanca y UV
- ✓ Verificación de actuador / relé de partida de motor(es)
- ✓ Verificación de alarmas sonoras funcionando
- ✓ Verificación de circulación de aire
- ✓ Verificación de voltaje red eléctrica y estabilidad de la misma
- ✓ Verificación de ruido, dentro de parámetros normales

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme de partes móviles y necesarias de equipo
- ✓ Lubricación de partes moviles
- ✓ Verificación y ajuste de parámetros de funcionamiento
- ✓ Verificación y ajuste de cortina de vidrio
- ✓ Verificación y/o cambio de sellos en equipo
- ✓ Armado y puesta en marcha de partes desmontadas
- ✓ Pruebas de funcionamiento de equipo y lavador

Mediciones Obtenidas

- ❖ Apertura Full Open : 0,35 m/s
- ❖ Luminosidad : 1105 Lux
- ❖ Ruido : 57,3 dB
- ❖ Voltaje : 226,3 volt

Observaciones

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fabrica

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal